



NOME E FUNZIONE	Stadio Comunale Spinea “Salvador Allende”	E26
INDIRIZZO	Via Sanremo 63, Spinea	

**PARCHEGGIO RISERVATO**

<b>PRESENTE</b>	<b>PRESENTE MA NON A NORMA</b>			<b>ASSENTE</b>
	dimensioni: largo <3,2 ml, lungo 6,0 ml se in linea	segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X

**FERMATA AUTOBUS**

<i>Presente entro 100 m dall'edificio</i>	<i>Presente entro 200 m dall'edificio</i>	<i>Assente</i>
	X	

	<b>Barriera rilevata</b>	<b>Intervento richiesto</b>
<b>ACCESSO ESTERNO</b>	Presenza di griglie a maglia larga nella soglia d'ingresso allo stadio	Sostituzione con griglie a maglia stretta
	ingresso edificio con dislivello h>2,5 cm (gradino)	Integrare il dislivello presente con asfalto
	Dislivello h15 dal marciapiedi esterno alla biglietteria	Inserimento rampa per collegare il marciapiedi all'ingresso dello stadio
	Assenza simbolo accessibilità	Applicazione contrassegno
<b>SERVIZIO IGIENICO</b>	A norma. Assenza specchio sopra il lavabo e tavoletta wc	Installazione specchio e tavoletta wc
<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>	Tribuna non accessibile Assenza corrimano sulle scale esterne che portano alla tribuna	Installazione di montacarichi/ ascensore per l'accesso alla tribuna Installazione corrimano
<b>PERCORSI INTERNI</b>	A norma	-
<b>CORTILE/AREE ESTERNE</b>	Presenza di un dislivello di h>2,5 cm nella rampa d'ingresso al campo da gioco	raccordo in asfalto

<b>LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ</b>	BUONO fino a 2 n.c. rilevate	SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	INSUFFICIENTE oltre 5 n.c. rilevate
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--

**PRIORITA'**

<i>criterio</i>	<i>max punti</i>	<i>punteggio</i>
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	1
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	2	2
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	0
Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
<b>somma</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

**DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

COD	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
C15	Realizzazione parcheggio riservato	n	1	€ 150,00	€ 150,00
PREV	Sostituzione caditoie in metallo nel cancello d'ingresso	m	3	€ 120,00	€ 360,00
PREV	Fornitura e posa montacarichi per accesso tribune, comprese opere murarie per installazione	n	1	€ 16.000,00	€ 16.000,00



A1	Scivolo in cls per raccordo marciapiede ingresso	n	2	€ 720,00	€ 1.440,00
E4	Installazione corrimano su vani scala	ml	40	€ 30,00	€ 1.200,00
E10	Installazione elementi di arredo nel bagno disabili	n	1	120,00	€ 120,00
SOMMA					<b>€ 19.270,00</b>

**RIFERIMENTI FOTOGRAFICI**

